

OR-III.0012.3.3.2019

PROTOKÓŁ Nr 3/2019
z kontroli przeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną Rady Gminy Porąbka

Podmiot objęty kontrolą

Wójt Gminy Porąbka - Paweł Zemanek

Termin przeprowadzenia kontroli

Data: 8 października 2019 r.
Godzina: 15:00 do 16:00
Miejsce: Urząd Gminy Porąbka

Okres objęty kontrolą

Rok 2019.

Przedmiot kontroli

Kontrola w zakresie realizacji nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Porąbka.

Kontrolujący

Komisja Rewizyjna w składzie :

- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1) Władysław | HAŁAT | - Przewodniczący Komisji |
| 2) Szymon | KASTELIK | - Wiceprzewod. Komisji |
| 3) Tomasz | NALBORCZYK | - Sekretarz Komisji |
| 4) Adam | SOPIAK | - Członek Komisji |

na podstawie Uchwały Nr III/40/2019 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Porąbka na 2019 r. oraz upoważnienia do kontroli z dnia 8 października 2019 r. (znak:OR-III.0004.48.2019 wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Porąbka).

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Wójt Gminy – Paweł Zemanek
2. Kier.Ref.UG ds. inwestycji – Tomasz Sordyl

Przebieg czynności kontrolnych

Komisja zapoznała się z treścią następujących dokumentów:

- 1) kosztorysami inwestorskimi,
- 2) dokumentacją projektową nowych punktów oświetlenia ulicznego,
- 3) potwierdzeniem zgłoszeń robót budowlanych,
- 4) umowami o wykonawstwo projektów robót budowlanych,
- 5) fakturami.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji Komisja Rewizyjna stwierdziła, co następuje:

W ramach realizacji oświetlenia dróg na terenie Gminy Porąbka w roku 2019 wyodrębniono trzy grupy zadań:

1. Zadania do realizacji prac budowlano-montażowych dla których Urząd Gminy posiadał dokumentację projektową i pozwolenia na budowę.
2. Zadania dla których przewidziano w roku 2019 wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlano-montażowych (przynajmniej części zadania).
3. Zadania obejmujące wyłącznie przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

W ramach pierwszej grupy przewidziano realizację następujących zadań:

- 1) „Budowa oświetlenia ulicznego w Porąbce wzdłuż ul. Wielka Puszcza”,
- 2) „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Bielskiej z ul. Zawieźnica w Kobiernicach”,
- 3) „Budowa oświetlenia ulicznego w Bujakowie wzdłuż ul. Różanej – etap II”.

Ponadto po podsumowaniu budżetu na koniec III kwartału 2019 r. zostały przeznaczone środki na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Beskidzkiej w Kobiernicach – Etap II”.

Ad 1) „Budowa oświetlenia ulicznego w Porąbce wzdłuż ul. Wielka Puszcza”

Zadanie realizowane jest w ramach tzw. Rewitalizacji centrum Wielkiej Puszczy.

Zadanie obejmuje swym zakresem m.in.:

1. Budowę stanowisk słupowych – 13 szt.
2. Budowę sieci oświetlenia ulicznego ziemnej – dł. około 300 m.
3. Zabudowę opraw oświetleniowych LED – 13 szt.
4. Wykonanie uziemienia linii napowietrznej
5. Pomiary odbiorcze
6. Dopuszczenie do prac przez RD
7. Obsługę geodezyjną (w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).

Wartość kosztorysu inwestorskiego: **netto 52.461,91 zł.**

W wyniku przetargu zawarto z Firmą ELWATT SP. z o.o., Kozy ul. Kęcka 96 a
- wartość umowy netto: **44.597,76zł** brutto: **54.855,24 zł.**

Zadanie w trakcie realizacji.

Termin realizacji: **17.10.2019 r. – termin nie jest zagrożony – ułożona linia kablowa i zamontowane fundamenty pod słupy. Montaż słupów i opraw w okresie 7-11 października 2019 r.**

Ad. 2) „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Bielskiej z ul. Zawieźnica w Kobiernicach” (lampy 4-7 wg dok. projektowej)

Zadanie stanowi część projektu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Kobiernicach wzdłuż ul. Bielskiej”. Całe zadanie zgodnie z projektem obejmuje budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Bielskiej na odcinku od ronda do ul. Pańskiej. Wydzielony pierwszy etap obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Zawieźnica w kierunku ronda (do mostku na cieku wodnym).

Zadanie obejmuje swym zakresem m.in.:

1. Budowę stanowisk słupowych – 4 szt.
2. Budowę sieci oświetlenia ulicznego około 130 m.
3. Zabudowę opraw oświetleniowych LED 4 szt.
4. Wykonanie uziemienia linii napowietrznej
5. Pomiary odbiorcze.
6. Dopuszczenie do prac przez RD.
7. Obsługę geodezyjną (w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).

Wartość kosztorysu inwestorskiego: **netto: 24.351,87 zł**

W wyniku przetargu zawarto umowę z Firmą ELWATT SP. z o.o. , Kozy ul. Kęcka 96 a -
wartość umowy netto: **18.529,61 zł** brutto: **22.791,42 zł.**

Zadanie w trakcie realizacji.

Termin realizacji: **17.11.2019 r. – termin nie jest zagrożony – wykonano oznakowanie robót zgodnie z wytycznymi GDDKiA. Rozpoczęcie prac montażowych 7.10.2019. W dniu 14.10.2019 wykonywane będą przewierthy pod linię kablową.**

Ad. 3) „Budowa oświetlenia ulicznego w Bujakowie wzdłuż ul. Różanej – Etap II” (lampy 5-8 wg dokumentacji projektowej)

Zadanie stanowi kontynuację prac zrealizowanych w roku 2018 w ramach tzw. funduszu sołectkiego Sołectwa Bujaków na rok 2018 (Etap I)

Realizowany obecnie II Etap inwestycji obejmuje swym zakresem m.in.:

1. Budowę stanowisk słupowych – 4 szt.
2. Montaż sieci oświetlenia ulicznego przęśla sieci oświetlenia ulicznego – 0,145 km
3. Montaż opraw oświetleniowych.
4. Pomiary odbiorcze.
5. Dopuszczenie do prac przez RD.
6. Obsługa geodezyjna w tym (inventaryzacja geodezyjna powykonawcza) .

Wartość kosztorysu inwestorskiego: **netto 18.805,53 zł.**

W wyniku przetargu zawarto umowę z Firmą ELWATT SP. z o.o., Kozy ul. Kęcka 96 a -
wartość umowy netto: **16.244,56 zł.** brutto: **19.980,81 zł.**

Zadanie w trakcie realizacji.

Termin realizacji: **17.11.2019 r. – termin nie jest zagrożony – zabudowano słupy i linię kablową. Do montażu pozostały dwie oprawy oświetleniowe.**

„Budowa oświetlenia ulicznego w Kobiernicach wzdłuż ul. Beskidzkiej – Etap II”

Zadanie stanowi kontynuację prac zrealizowanych w roku 2018 w ramach tzw. funduszu sołeckiego Sołectwa Kobiernice na rok 2018 (Etap I)

Przewidywany do realizacji II Etap inwestycji obejmować będzie swym zakresem m.in.:

1. Budowa stanowisk słupowych – 5 szt.
2. Montaż sieci oświetlenia ulicznego przęśla sieci oświetlenia ulicznego – 0,172 km
3. Montaż opraw oświetleniowych.
4. Pomiary odbiorcze.
5. Dopuszczenie do prac przez RD .
6. Obsługa geodezyjna (w tym inventaryzacja geodezyjna powykonawcza) .

Wartość kosztorysu inwestorskiego: **21.554,14 zł. netto, 26.511,59 zł. brutto**

Zadanie przewidziane do realizacji (Etap II) w roku 2019 – obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe.

W ramach drugiej grupy planowana jest realizacja następujących zadań:

1. **Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w Bujakowie przy ul. Wschodniej - w ramach tzw. funduszu sołeckiego.**
2. **Doświetlenie przejścia dla pieszych w Czańcu ul. Kard. K. Wojtyły w rejonie skrzyżowania z ul. Bukowską.**
3. **Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Gminnej w Porąbce.**

„Budowa oświetlenia ulicznego w Bujakowie wzdłuż ul. Wschodniej”

Dokumentacja projektowa dla zadania została opracowana ze środków tzw. Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bujaków na rok 2019.

Koszt opracowanej dokumentacji to 7.380,00 zł. brutto.

Całość zaprojektowanego zadania obejmuje wykonanie 7 stanowisk słupowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED, wykonanie linii napowietrznej o długości 25 m oraz wykonanie linii kablowej ziemnej o długości 235 m

Szacunkowy koszt całego zadania zgodnie z kosztorysami inwestorskimi to około 46 540,44 zł brutto.

Ze względu na fakt, że środki z Funduszu Sołeckiego pomniejszone o koszt opracowania dokumentacji projektowej to 29.917,00 zł. (37297,00 zł brutto – 7,380,00 zł brutto) wydzielono z zadania pierwszy etap o wartości kosztorysowej 24.731,06 netto 30.419,20 zł brutto.

Zadanie przewidziane do realizacji (Etap I) w roku 2019 – obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe.

„Doświetlenie przejścia dla pieszych w Czańcu ul. Kard.K.Wożyty (w rejonie skrzyżowania z ul. Bukowską)”

Opracowana została dokumentacja projektowa.
Koszt opracowanej dokumentacji to 3.013,50 zł. brutto

Zakres zaprojektowanego zadania obejmuje wykonanie stanowiska słupowego wraz z zabudową oprawy oświetleniowej LED, wykonanie linii napowietrznej o długości 27 m.

Szacunkowy koszt całego zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim to 8 110,09 zł brutto.

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2019 – obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe.

„Budowa oświetlenia ulicznego w Porąbce wzdłuż ul. Gminnej”

Dla zadania zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia wzdłuż ul. Gminnej od skrzyżowania z ul. Bukowską do rejonu skrzyżowania z ul. Gronową i części ul. Gronowej (zakres około 450 m i ok. 11 opraw oświetleniowych LED).

Koszt opracowania dokumentacji to 13.530,00 zł. brutto.

Ze względu na poważne utrudnienia podczas prac projektowych, przede wszystkim polegających na braku możliwości opracowania podkładów mapowych (ze względu na prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej modernizację zasobów geodezyjnych) oraz wymagające zmiany warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej Tauron Dystrybucja S.A (realizacja wg wydanych warunków powodowała by dublowanie linii oświetlenia ulicznego na odcinku około 60-70 m i zabudowę dodatkowego punktu zapalania), konieczne jest przedłużenie zgodnie z wnioskiem wykonawcy terminu realizacji prac projektowych do dnia 20.12.2019 r. Tym samym wykonanie prac budowlano-montażowych w roku 2019 nie jest możliwe.

W ramach trzeciej grupy przewidziano Opracowanie dokumentacji dla budowy oświetlenia ulicznego w Czańcu przy ul. Bukowej.

Dla zadania zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie oświetlenia wzdłuż ul. Bukowej od skrzyżowania z łącznikiem do ul. Beskidzkiej w kierunku ul. Borowej (zakres około 270-300 m i ok. 6 opraw oświetleniowych LED).

Koszt opracowania dokumentacji to 15 990,00 zł. brutto.

Ze względu na poważne utrudnienia podczas prac projektowych, przede wszystkim polegających na braku możliwości opracowania podkładów mapowych (ze względu na prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej modernizację zasobów geodezyjnych) konieczne jest przedłużenie zgodnie z wnioskiem wykonawcy terminu realizacji prac projektowych do dnia 20.12.2019 r.

Wyniki kontroli

Komisja Rewizyjna w wyniku kontroli „jednogłośnie” pozytywnie ocenia realizację nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Porąbka w roku 2019. Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności wywiązaniem się z obowiązku zapewnienia przez gminę oświetlenia ulic na jej terenie, szczególnie poprzez uzupełnienia punktów świetlnych dróg. Przeprowadzone prace inwestycyjne zdecydowanie polepszają bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz podnoszą standard efektywności energetycznej.

W związku z powyższym Komisja nie wnosi zastrzeżeń do zakresu spraw objętych kontrolą.




Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- 1) Kierownik kontrolowanej jednostki,
- 2) Przewodniczący Rady Gminy, celem zapoznania radnych z wynikami kontroli,
- 3) Komisja Rewizyjna (a/a).

Kierownik jednostki kontrolowanej:


Paweł Zemanek

Kontrolujący:

1. 
2. 
3. 
4. 